




Formulaire  
VISITE INITIALE DE SITE

# 556 #

<b>Intitulé de la proposition de projet</b> Réhabilitation de deux (02) bâtiments de 03 classes chacune de l'école Primaire publique de Bonguéra	<b>Date de Visite</b> 13/06/08
<b>Lieu</b> (village, sous-préfecture, préfecture) Sous-préfecture de Bonguéra, Préfecture de M'Bahiakro, 36 km de piste fortement dégradé de M'Bahiakro, sous-préfecture sous contrôle des Forces Nouvelles	<b>Personnel effectuant la visite</b> (nom, signature et contact) <b>Mme KOUASSI-DOSSO, Civil Affairs Officer, Yamoussoukro</b> <b>M. Charles NDIKURIYO, Regional Officer Human Rights, Yamoussoukro</b> 
<b>Demandeur</b> (organisation, nom et contact détaillés) <b>Chefferie villageoise de Bonguéra et sa notabilité</b>	
<b>Date de soumission de la proposition de projet</b> 13/06/08	<b>Comment le projet a-t-il été identifié ?</b> Lors d'une mission conjointe sur le terrain des sections des Droits de l'Homme et des Affaires Civiles
<b>Brève description du projet</b> <p>Bonguera est un cas d'école dans la crise que traverse la Côte d'Ivoire. Cette localité bien que située officiellement dans un département en zone loyaliste est sous contrôle des Forces nouvelles depuis septembre 2002.</p> <p>Cette localité semble avoir été oubliée aussi bien par les forces Nouvelles que les forces loyalistes, et ne bénéficie d'aucun programme de soutien ou de reconstruction de part et d'autre.</p> <p>Suspectée d'être une cache d'armes des forces nouvelles, l'école primaire Publique de Bonguera composée 02 bâtiments de trois (03) classes chacune ainsi que le Centre de santé ont été la cible de violents bombardements de la part des forces loyalistes lors de la crise du 04 novembre 2004.</p> <p>Depuis lors, un seul bâtiment est à peu près fonctionnel avec de nombreux impacts de balles. L'autre est sans toiture et comporte également des traces de projectiles de guerre.</p> <p>La réhabilitation de l'école primaire Publique de Bonguera va permettre à cette sous-préfecture de renouer avec un cycle primaire complet de 06 classes.</p>	
<b>La proposition de projet et le budget semblent ils réalistes? Le demandeur (organisation) semble t-il être capable de mettre en œuvre le projet? Y a-t-il des facteurs qui pourraient retarder la mise en œuvre du projet dans les délais des trois mois requis maximum après décaissement des fonds?</b> <p>Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser, la proposition de projet apparait très réaliste et peut-être réalisé dans le délai des 03 mois afin de permettre aux enfants de Bonguera de disposer « d'une nouvelle école » dès la rentrée scolaire 2008-2009.</p>	
<b>Le projet semble- t-il nécessaire / utile? Comment peut-il avoir un impact positif sur les attitudes à l'égard de la mission, son mandat ou le processus de paix?</b> (inclure votre évaluation, ainsi que tout commentaire pertinent fait par le demandeur, les bénéficiaires, ou les représentants de la communauté rencontrés sur le site) <p>Aujourd'hui les populations de Bonguéra encore traumatisés par les nombreux assauts subis lors des différentes crises ont l'impression d'avoir été oublié aussi bien par les autorités nationales que par la communauté internationale. Aucun signe de sortie de crise n'est perceptible dans cette zone.</p> <p>En réhabilitant l'école primaire de Bonguera, les populations réaliseront que la Communauté internationale n'est pas indifférente à</p>	

leur sort.

**Selon vos consultations avec les représentants les mieux indiqués, veuillez expliquer la position des autorités locales vis-à-vis du projet**

Le préfet du département de M'Bahiakro et le Sous-préfet de Bonguera place un espoir immense dans l'acceptation du projet de réhabilitation de cette école.





# 556 #

ONUCI

QUICK-IMPACT PROJECT  
FORMULAIRE DE DEMANDE

Réf. du projet :

.....

1- ORGANISATION CHEFFERIE VILLAGEOISE DE BONGUERA		2-NOM DU DEMANDEUR KOUADIO YAO ; CHEF DU VILLAGE .	
3- ADRESSE Bp 433 SIC sous-PRFET DEBONGUERA	4- TEL./FAX / Email 31970738	5- DATE 05 JUILLET 2008	
6- TYPE D'ORGANISATION (quel statut légal – attacher un justificatif) CHEFFERIE VILLAGEOISE - ATTESTATION N°003/SBONG DU 09 JUIN 2008			
7- DESCRIPTION DE L'ORGANISATION Presidence chef de village . Conseiller Secretariat . Membres Noto bilite'			
8- NOM ET TITRE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'OPERATION AMON YAO ; Secetaire du village - tel 06 09 26 46			
9- TITRE DU PROJET Demande de Rehabilitation de l'EPP de Bonguero = deux batiments de trois classes chacun avec un bureau			
10- AGENCE/INSTITUTION/ ENTREPRISE D'EXECUTION Entreprise Generale et Commerce EGC Ap 19811/bahakro - Tel 31970700 tel 07 00 79 11 106 2185 61		11- CARACTERISTIQUES ET NOMBRE DE BENEFICIAIRES (femmes, hommes, garçons, filles) Filles 4 Garçons 336 au total 480 enfants	
12- LOCALISATION DE L'OPERATION (village, sous-préfecture, préfecture) Bonguero ; chef lieu de sous-Préfecture			
13- COÛT (Annexer les estimations et informations appropriées) et DUREE neuf millions sept cent vingt cinq mille deux cent cinquante <del>deux</del> <sup>huit</sup> francs 9725250			
14- VOTRE DEMANDE A-T-ELLE ETE ADRESSEE A D'AUTRES DONATEURS ? (Si oui, veuillez préciser) NON			
15- EN CAS DE FINANCEMENT PAR PLUSIEURS PARTENAIRES, DONNER LEUR IDENTITE NON			

16- EXPERIENCES ANTERIEURES DANS UN DOMAINE CONNEXE

NEANT

17- DESCRIPTION DU PROJET (Evaluation de la situation et des besoins)

on démolit d'abord les murs, après on refait les murs en fermant les fissures, ensuite on place les clostres, on remet les tôles après avoir mis les chevrons. Après la pose des plafonds on passe à la peinture.

18- Objectifs globaux et objectifs spécifiques :

- Permettre aux enfants d'aller à l'école et lutter contre la délinquance juvénile, un des volets de la pauvreté; facteur d'insécurité des droits de l'Homme - enfants à bloquer au nombre de 3500.

19- EXECUTION DU PROJET (Brève description des opérations et leur durée)

Maçonnerie 45j Peinture 15j  
 Etanchéité 48h  
 Charpente - Couverture - plâtrage 30j  
 Peinture 2 semaine

20- ETAT DES BESOINS (Veuillez le faire à part si c'est nécessaire)

voir ci-joint deux aspects

21- REMARQUES/OBSERVATIONS (Réservé au Project Manager)

22- Budget détaillé par chapitre :

Ordre	Désignation	Prix unit.	Qté	Total	Contribution locale	Montant recherché
01	Démolition des murs	660	40m <sup>2</sup>	26400	-	26400
02	Aggrès creux	4500	4m <sup>2</sup>	18000	-	18000
03	Reparation de fissure	230.000	1	230.000	-	230.000
04	clostres de type 0,20x0,10	6000	85m <sup>2</sup>	510.000	-	510.000
05	Enduit au ciment	1500	100m <sup>2</sup>	150.000	-	150.000
06	ballage/échappe	5000	514m <sup>2</sup>	2570.000	-	2570.000
07	Etanchéité	222500	1	222500	-	222500
08	chevron traité au fongicide	250.000	1m <sup>3</sup>	250.000	-	250.000
09	ossature pr plafond	200.000	0,35m <sup>3</sup>	70.000	-	70.000
TOTAL						4046500



Ordre (suite)	Désignation	Prix unit.	Qté	Total	Contribution locale	Montant recherché
Repat TOTAL		4046500	1	4046500		4046500
10	Couverture avec tôle bac	5500	410m <sup>2</sup>	2 255 000	-	2 255 000
11	plancher de zivè traitée au fongicide	3500	145	507 500	-	507 500
12	plafond en contre plaque 5mm	5000	476	2 380 000	-	2 380 000
13	Personnerie (porte + fenetre)	770 000	1	770 000	-	770 000
14	Porte isoplane	50 000	1	50 000	-	50 000
15	Peinture	3 247 900	1	3 247 900	-	3 247 900
Grand Total	remise 28%					13 507 300 3 782 044

23- Chronogramme des activités :

9.725.256

Activités à mener	Période mois 1	Période mois 2	Période mois 3
① Installation			
② Maçonnerie	30 jours	15 jours	
③ Etanchéité	02 jours		
④ charpente (plafond)	15 jours		
⑤ Personnerie (Fabrica)			
⑥ hon - pose	15 jours		
⑦ Pose Tôle	15 jours		
⑧ Suivi des activités en cours			
⑨ Peinture	15 jours		
⑩			
⑪			
⑫ Evaluation des réalisations			

#### REFERENCES

Par qui et quand avez-vous connu les Projets à Impacts Rapides ? (connaissances, presse, personnel ONUCI, personnel organisations internationales, ONG, autres,....) Veuillez préciser:

le 09 juin 2008

#### ACCORD

- Je confirme que ce projet ne servira aucunement à une organisation à caractère commercial
- En cas de financement direct, je m'engage à utiliser les fonds alloués pour la fin susmentionnée et à soumettre un rapport provisoire/final, incluant les originaux des factures, dans les délais requis
- J'accepte par conséquent de rétrocéder à l'ONUCI tout fonds ou équipement non utilisé.

Nom, Date et Signature: KOUAKOU YAO

30/06/2008

*(Signature)*

**TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS**  
**DE REHABILITATION DE L'ECOLE PRIMAIRE**  
**PUBLIQUE DE BONGUERA**

N°	DESIGNATIONS	UNITES	QUANTI TES	PRIX UNITAIRES	PRIX TOTAL
01	Démolition de murs	m2	40	660	26400
02	Agglos creux	m2	4	4500	18000
03	Réparation de fissure	ft			230000
04	Clostra de type 0,20X0,10	m2	85	6000	510000
05	Enduit au ciment	m2	100	1500	150000
06	Dallage y/ échappe	m2	514	5000	2570000
07	Etanchéité	ft			222500
08	Chevron préalablement traité au fongicide	m3	1	250000	250000
09	Ossature pour plafond préalablement traité au fongicide	m3	0,35	200000	70000
10	Couverture avec tôle bac	m2	410	5500	2255000
11	Planche de rive traité au fongicide	ml	145	3500	507500
12	Plafond en contre plaqué de 5mm	m2	476	5000	2380000
13	Porte métallique 1,5X 2,2	U	7	100000	700000
A	Porte isoplane 0,8x 2,2	U	1	50000	50000
b	Fenêtre métallique de 1,5x1,1	U	1	70000	70000
	0,9x1,1	u	1	50000	50000
14	<b>Peinture</b>				
	Pour murs extérieurs	m2	787	1700	1337900
	Pour murs intérieurs	m2	791,5	1600	1266400
	Pour plafonds	m2	586	1200	703200
	Portes	m2	78	1800	140400
	<b>TOTAL</b>				13 507 300
	REMISE 28%				3782044
	<b>TOTAL NET DEVIS</b>				9725256



REGION DU N'ZI COMOE  
DEPARTEMENT DE M'BAHIAKRO  
SOUS-PREFECTURE DE BONGUERA

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE  
Union – Discipline – Travail

ATTESTATION N° 003/ SBONG

Le Sous-préfet de Bonguéra, soussigné, atteste que les personnes dont les noms figurent sur la liste en annexe sont bel et bien membres de la chefferie villageoise de Bonguéra.

Le chef du village répondant au nom de KOUADIO YAO n'a pas d'arrêté de nomination. Les dossiers relatifs à sa nomination sont en cours. Par conséquent la présente attestation qui est délivrée à l'ensemble des membres de la chefferie pourra servir et valoir ce que de droit.

Fait à Bonguéra, le 09 juin 2008.

  
YAPO ABBY  
Sous-préfet

REGION DU N'ZI COMOE  
DEPARTEMENT DE M'BAHIAKRO  
SOUS-PREFECTURE DE BONGUERA

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE  
Union – Discipline – Travail

Bonguéra, le 08 juillet 2008.

N° / S-BONG/

Le Sous-préfet de Bonguéra  
à Monsieur le Représentant  
Spécial du Secrétaire Général  
de L' O N U en Côte D'Ivoire

Objet : demande de réhabilitation  
de l'école primaire de Bonguéra.

Monsieur,

J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la réhabilitation des deux bâtiments de l'école primaire publique de Bonguéra.

En effet, les bâtiments ont subi les affres de cette guerre. Aujourd'hui aucun équipement n'est disponible car tout a été emporté par les ex-rebelles. L'ensemble de ces édifices se trouve dans un état de décrépitude très avancée.

A telle enseigne que les quelques courageux enseignants dispensent les cours dans des conditions exécrables. Quant aux élèves, c'est à même le sol qu'ils prennent les cours.

Eu égard à ce qui précède, je vous prierais d'examiner avec bienveillante attention ma requête relativement au projet de réhabilitation des deux bâtiments abritant les six classes hors d'usage du fait de cette guerre afin que la vie scolaire reprenne à Bonguéra.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le village  
Le chef



Kouadio Yao



# KASSE KOUASSI

## E.G.C

Entreprise Générale et Commerce

Tous travaux de bâtiment- fournitures de bureau- papeterie- matériels informatique et divers

BP.198 M'Bahiakro  
Tél: 31 97 07 00/ Cél : 07 00 79 11- 06 21 85 61  
RC 2018 – CC 0180794B  
Compte Bancaire N° 002 COOPEC M'Bahiakro  
Régime : IMPOT SYNTHETIQUE  
Centre des impôts : M'Bahiakro

M'Bahiakro, le .....

### DEVIS DE REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE SIX CLASSES A BONGUERA BATIMENT DE TROIS CLASSES N°1

Client: ONUCI

N°	DESIGNATIONS	UNITES	QUANTITES	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
1	Démolition de murs	m2	25,00	660	16 500
2	Agglos 15 Creux	m2	2,00	4500	9000
3	Réparation de fixure	ft			100 000
4	Clostras de type 0,20 X 0,10	m2	55,00	60 00	330 000
5	Enduit au ciment	m2	50,00	1500	75000
6	Dallage y/c echape	m2	223,00	5 000	1 115 000
7	Etancheité	ft			100 000
8	Chevrons préalablement traité au fongicide	m3	0,500	250 000	125000
9	Ossature pour plafond préalablement traité au fongicide	m3	0,2	200 000	40 000
10	Couverture avec tole bac	m2	105,00	5 500	5 77 500
11	Planche de rive traité au fongicide	ml	65,00	3 500	227 500
12	Plafond en contre plaqué de 5mm	m2	185,00	5 000	925 000
13	portes métalliques de : 1,50 x 2,20	U	3	100 000	300 000

14	Peinture					
a	pour murs extérieurs	m2	390,00	1700	663 000	
b	pour murs intérieurs	m2	359,75	1600	575 600	
c	pour plafonds	m2	264,00	1200	316 800	
d	portes	m2	34,00	1800	61 200	
<b>Total devis</b>			<b>5 557 100 F CFA</b>			

**KASSE Kouassi**  
 Directeur E. G. C.  
 BP 198 M'BAHIAKRO  
 07 00 79 11





# KASSE KOUASSI

## E.G.C

Entreprise Générale et Commerce

Tous travaux de bâtiment- fournitures de bureau- papeterie- matériels informatique et divers

BP 198 M'Bahiakro  
Tél : 31 97 07 00/ Cél : 07 00 79 11- 06 21 85 61  
RC 2018 – CC 0180794B  
Compte Bancaire N° 002 COOPEC M'Bahiakro  
Régime : IMPOT SYNTHETIQUE  
Centre des impôts : M'Bahiakro

M'Bahiakro, le .....

### DEVIS DE REHABILITATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE DE SIX CLASSES A BONGUERA BATIMENT DE TROIS CLASSES AVEC BUREAU N°2

Client: ONUCI

N°	DESIGNATIONS	U	Qte	PU	PRIX TOTAL
1	Démolition de murs	m2	15,00	6 60	9 900
2	Agglos 15 Creux	m2	2,00	4500	9 000
3	Réparation de fixure	ft			130 000
4	Clostras de type 0,20 X 0,10	m2	30,00	6 000	180 000
5	Enduit au ciment	m2	50,00	1500	75 000
6	Dallage y/c echape	m2	291,00	5000	1 455 000
7	Etanchéité	ft			122 500
8	Chevrons préalablement traité au fongicide	m3	0,500	250 000	125 000
9	Ossature pour plafond préalablement traité au fongicide	m3	0,15	200 000	30 000
10	Couverture avec tole bac	m2	305,00	5500	1 677 500
11	Planche de rive traité au fongicide	ml	80,00	3 500	280000
12	Plafond en contre plaqué de 5mm	m2	291,00	5 000	1455000
13	portes métalliques de :				
	1,50 x 2,20	U	4	100 000	400 000
a	porte isoplane de 0,80 x 2,20	U	1	50 000	50000
b	fenetre métallique de 1,50x1,10	U	1	70 000	70 000
	0,90x1,10	U	1	50 000	50 000

14	Peinture					
a	pour murs extérieurs	m2	397,00	1700	674 900	
b	pour murs intérieurs	m2	431,75	1600	690 800	
c	pour plafonds	m2	322,00	1200	386 400	
d	portes	m2	44,00	1800	79200	
<b>Total devis</b>		<b>7 950 200 F CFA</b>				

**KASSE Kouassi**  
 Directeur E. G. C. :  
 08 M'BAHIKRO  
 97 00 79 11





## RECAPITULATIF DU DEVIS

DESIGNATIONS	MONTANTS
BATIMENT 1	5.557.100 F CFA
BATIMENT 2	7.950.200 F CFA
TOTAL DEVIS	13.507.300 F CFA
MONTANT REMISE 28%	3 782 044 F CFA
TOTAL DEVIS APRES REMISE	9 725 256 F CFA

ARRETER LE DEVIS A LA SOMME DE NEUF MILLIONS  
SEPT CENT VINGT CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX FRANCS CFA

L'ENTREPRENEUR

**KASSE Kouassi**  
Directeur E. G. C.  
BP 198 M'BAHIAKRO  
Tel 07 00 79 11

